



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 78	<b>Fecha Informe:</b> 21-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 21/05/19

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (07 FRENTE), EN LAS PROGRESIVAS KM 81+440, 84+100, 111+460, 112+840, 113+140, 124+300 Y 124+900. UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 84+100, 112+100 Y 124+500.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

21-05-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km 111+460

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
03 Volquetes

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

22-05-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 21-05-2019

**Actividades:**  
DME km 112+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Tractor

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
22-05-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

21-05-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km 112+840

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
02 Volquetes

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

22-05-2019

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 21-05-2019

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 124+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EQUIPOS.  
01 EXCAVADORA  
03 VOLQUETES

4

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 21-05-2019

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 124+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EQUIPOS  
 01 EXCAVADORA  
 03 VOLQUETES

5

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 22-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 21-05-2019

**Actividades:**  
 Perforación  
 Km. 88+870

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 01 compresora

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 22-05-2019