

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 99	Fecha Informe: 22-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 22.05.2019

Conclusiones:

SE VIENE CULMINANDO LAS DIFERENTES PARTIDAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 44+000.

SE REALIZA LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N° 15 VARIANTE DE MEJÍA DOS SUPER LOSAS Y CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL.

SE TUVO LA VISITA DE LA ARQUEÓLOGA JACKELINE TEJADA DE DERECHO DE VÍA DE PROVIAS NACIONAL PARA EL PLANTEAMIENTO DE INTERVENCIÓN EN LA PROGRESIVA KM 44+300.

SE REALIZÓ UNA CAMINATA PARA LA CONSTATAción DE INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS (POSTES) CON PACRI PROVIAS NACIONAL MOLLENDO Y EL ING EDWIN FLORES DE OBRAINSA.

SE VIENE REALIZANDO LA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO PARA LA PRODUCCIÓN EN LOS SIGUIENTES DÍAS.

Recomendaciones:

EL DÍA DE HOY RETOMÓ TRABAJOS EL ING CESAR PECHE, ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA DESPUÉS DE UNA AUSENCIA PROLONGADA DE CASI DOS MESES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE INTERFERENCIAS

CDescripcion_____:

SE REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS POSTES QUE REQUIEREN SER REMOVIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, LA DILIGENCIA SE REALIZÓ CON LA ING FIORELA LUCENA DE PACRI MOLLENDO PROVÍAS NACIONAL Y EL ING EDWIN FLORES ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE INTERFERENCIAS

CDescripcion_____:

SE REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS POSTES QUE REQUIEREN SER REMOVIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, LA DILIGENCIA SE REALIZÓ CON LA ING FIORELA LUCENA DE PACRI MOLLENDO PROVÍAS NACIONAL Y EL ING EDWIN FLORES ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS POSTES INTERFERENCIAS

CDescripcion_____:
SE REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS POSTES QUE REQUIEREN SER REMOVIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, LA DILIGENCIA SE REALIZÓ CON LA ING FIORELA LUCENA DE PACRI MOLLENDO PROVÍAS NACIONAL Y EL ING EDWIN FLORES ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO DE LA LOSA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019

4

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
SEÑALIZACIÓN EN VÍA

CDescripcion _____:

6 EL PERSONAL DE SEHOVER NO REALIZA TRABAJOS EN VÍA TENIENDO AUN TRABAJOS PENDIENTES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
CALIBRACIÓN DE PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion _____:

7 SE VIENE REALIZANDO LA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 03+010, SE TIENE LA PRESENCIA DE LOS TÉCNICOS DE TEREX.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019