



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 79	Fecha Informe: 22-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22/05/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS KM 81+460, 84+130, 111+460, 112+840, 113+140, 124+300 Y 124+900.
UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 84+100, 112+100 Y 124+500

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-05-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 81+460

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Cargador
05 volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-05-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

22-05-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
Km. 84+130

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-05-2019