

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 100	<b>Fecha Informe:</b> 13-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL 13 DE MAYO DEL 2019

**Conclusiones:**

CONTINUA EL PROBLEMA EN LA CANTERA N° 05 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+470 FUE TOMADA EL 18 DE ABRIL POR PERSONAS, IMPIDIENDO EL INGRESO Y SALIDA DEL MISMO, AL PARECER SERÍAN LOS DUEÑOS DE LOS ACCESOS Y UNA EMPRESA (CONSORCIO RÍO HUENQUE) QUE DICE TENER LOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN ASÍ COMO ESTAR AL AMPARO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. A PARTIR DEL DÍA 27 DE ABRIL SOLO SE TIENE ACCESO A LA ZONA DE LA CHANCADORA MAS NO SE PUEDE EXPLOTAR MATERIAL DE LA CANTERA, HASTA EL DÍA DE HOY LUNES 13 DE MAYO EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR ESTE IMPASE.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA SAN JOSÉ SUCURSAL PERÚ QUE DEBE ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CON RETRASO CON RESPECTO AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA APROBADO Y VIGENTE

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE KM - 40+050

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 INSTALACIÓN DE LA PILOTERA Y EMPLAZAMIENTO TRABAJOS PROVISIONALES

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-05-2019

**Actividades:**  
 CANTERA N° 12 ROCA KM 39+250

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EXPLOTACIÓN : PERFORACIÓN, DISPARO Y ACARREO DE ROCA A ZONAS DE MEJORAMIENTO

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI KM 33+760

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y GRÚA HAN SIDO MOVILIZADOS HACIA EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA EL PUENTE UNTAVE EN LA PROGRESIVA KM 40+050

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-05-2019

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 CORTE CERRADO EN LA PROGRESIVA KM 33+650

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 15-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-05-2019

**Actividades:**

SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 5+980

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

15-05-2019