



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 026	Fecha Informe: 22-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe de monitoreo 22-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de rocas fragmentadas después de voladura.

Continúan los trabajos de perforación de roca fija con equipos neumáticos para posterior instalación de explosivos y voladura de roca fija.

En distintas progresivas continúan trabajos de perfilado de vías de material rocoso con maquinaria.

Con respecto al bloqueo del camino en la progresiva 172+000, realizado por la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa, se constató que el día de hoy cesó dicho bloqueo y el tránsito vehicular fue liberado, sin embargo, también se registro que a partir de la progresiva 168+ 580 no se efectúan trabajos por parte de la contratista, asimismo la retirada de sus equipos y maquinaria de dicha zona.

Por la tarde, de lo conversado con la Srta. Diana Echevarria, especialista en relaciones comunitarias del equipo del consorcio vial ambo, se supo que durante la tarde se realizo una constatación de la situación en la zona junto con personal policial, además que después de dicha constatación se entablo comunicación con el Sr. Edgard Zúñiga, representante temporal de la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa, pudiendo llegar a un acuerdo temporal para la reanudación de los trabajos por parte de vial ambo y la reincorporación de maquinaria y equipos.

Recomendaciones:

Se recomienda seguimiento permanente por parte del área de relaciones comunitarias de vial ambo, ante la situación con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha y el resto de comunidades presentes a largo de todo el tramo I y el cumplimiento de los compromisos y acuerdos con los mismos, de esta manera evitar futuras incidencias como la registrada y afectar el desarrollo de las actividades y cumplimiento de los plazos establecidos.

Se recomienda especial atención con el tema de la contaminación por levantamiento de polvo a lo largo de casi todo el tramo, ya que los reclamos y quejas con respecto a este tema son continuos por parte de los pobladores y a diario es evidente. Asimismo, las consecuencias que puede acarrear en la salud del personal y pobladores, como también por los accidentes de tránsito que se pueden generar puesto que la visibilidad llega a ser casi nula.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:

1 En al progresiva 136+080 continúa realizándose el corte de terreno para ensanchamiento de vía, consecuentemente se elimina el material excedente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Eliminación de roca

CDescripcion_____:

2 En el Km 165+100 se registran los trabajos de eliminación de roca por voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Perforación de roca

CDescripcion_____:

3 En la progresiva 167+000 continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático para posteriores trabajos de voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Trabajos paralizados en DME 9

CDescripcion_____:

4 En la progresiva 168+580 se registro la paralización de los trabajos en el DME 9, por los conflictos con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Trabajos paralizados y retiro de equipos y maquinaria

CDescripcion_____:

5

Se constata que a partir de la progresiva 168+ 580 no se efectúan trabajos por parte de la contratista, asimismo la retirada de sus equipos y maquinaria, a raíz de los conflictos con la comunidad campesina San Juan de Yanacochoa, caserío de Cachipamapa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Transito Liberado

CDescripcion_____:

6

En el Km 181+000 se constato la liberación del transito vehicular, además no se registra ninguna actividad laboral hasta este punto, ni vigías por parte de la contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Trabajos paralizados y retiro de equipos y maquinaria

CDescripcion_____:

7

Se constata que a partir de la progresiva 168+ 580 no se efectúan trabajos por parte de la contratista, asimismo la retirada de sus equipos y maquinaria, a raíz de los conflictos con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Transito liberado en zona de Paro

CDescripcion_____:

8

En la progresiva 172+000 se constato la liberación del transito vehícular que se encontraba restringido por la por la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Trabajos en DME tramo II

CDescripcion_____:

En el KM 169+580, se registro la reactivación del pase de los volquetes y trabajos en el DME del tramo II, aprovechando la falta de control vehicular de parte de vial ambo por los conflictos con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
 Perforación de roca

CDescripcion_____:

En la progresiva 154+950 continúan los trabajos de perforación de roca con martillo neumático para posteriores trabajos de voladura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Verificación de metrados de corte y eliminación de roca Fija

CDescripcion_____:

Junto con los miembros de topografía del equipo de supervisión se realizó entre las progresivas 154+180 hasta 154+340 el contraseccionamiento para la toma de datos y posterior verificación de los metrados con respecto a los trabajos de la partida corte y eliminación de roca Fija a presentarse por la contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Mejoramiento de vía

CDescripcion_____:

En el Km 153+550 se realizan trabajos de nivelación y compactación para mejoramiento de vía ensanchada.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Conformación de DME 3

CDescripcion_____:

En la progresiva 152+900 continúan los trabajos de traslado de material, nivelación y compactación como parte de los trabajos de conformación de DME 3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Corte de terreno

CDescripcion_____:

En el Km 149+700 se realizan trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vía y se realiza la canalización de agua

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:
Moderado

Fecha De Fotografia:
22-05-2019

Actividades:
Trabajos paralizados y retiro de maquinaria y equipo

CDescripcion_____:

Se constata que a partir de la progresiva 168+ 580 no se efectúan trabajos por parte de la contratista, asimismo la retirada de sus equipos y maquinaria, a raíz de los conflictos con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-05-2019



Fotos: