



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 7 8 - 2019	Fecha Informe: 22-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

TRASLADO DE MAQUINARIA A MOLLEPATA, VISITA NOTURNA

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

MAQUINARIA EN MOLLEPATA.

- Se hizo presente en Mollepata por parte del consorcio Vial Pallasca, la siguiente maquinaria
?16 volquetes
?02 excavadoras
?02 camionetas
?01 tractor oruga

- Comunicando que esta llegando a Mollepata el día de mañana 01 chancadora primaria y secundaria.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Continúan los trabajos nocturnos en las progresivas 3+300 y 24+000, iniciando la señalización reflectiva las cuales fueron recomendaciones dadas por los especialistas de provias.
- Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra entre las progresivas 3+000 y 3+800, haciendo la eliminación de material excedente y acomodo de top soil en los DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 20+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170).
- Se tuvo una reunión con la supervisión para suspender los trabajos nocturnos debido a las recomendaciones de los especialistas de Provias en seguridad, hasta que la contrata pueda suministrar a obra las condiciones adecuadas de seguridad.

Recomendaciones:

- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
Se adjunta cuaderno de obra como PDF

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
CAMIONETA PRESENTE EN MOLLEPATA

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
TRABAJOS NOCTURNOS

CDescripcion_____:
Excavacion de material suelto. progresiva 3+300

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CDescripcion_____:
A.S.T. NOCTURNO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_____:
DME2, trabajos nocturnos

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-05-2019

Actividades:
SEÑALIZACION REFLECTIVA NOCTURNA

CDescripcion_____:

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Fotos: