



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 027	Fecha Informe: 23-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Reporte de monitoreo 23-05-19

Conclusiones:

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

Se realizan trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vías y dejar a nivel de subrazante, además, de las canalizaciones de agua para el control de la estabilidad de la plataformas.

En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.

Con respecto a los conflictos con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa, con influencia a partir del KM 168+580 hasta el 181+000, se llegó a un acuerdo temporal con los representantes de la misma, pudiendo reanudarse los trabajos en dicha zona por parte de vial ambo y la reincorporación de maquinaria y equipos.

Recomendaciones:

A la contratista, considerar que el acuerdo temporal con la comunidad campesina San Juan de Yanacocha, caserío de Cachipamapa, precisamente es temporal por que esta pendiente la negociación con respecto al ajuste salarial de las vigías, por tanto se recomienda seguimiento de la situación y evitar nuevas paralizaciones y retraso de los trabajos.

Se le solicito a la supervisión la entrega de los certificados de calibración posterior a la culminación del servicio en sus equipos de laboratorio.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Transito restringido por derrumbe

CDescripcion_____:

1 En el Km 146+000 el transito se vio restringido durante la mañana por derrumbe de terreno.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Trabajos de ensanchamiento de vía y canalización de aguas

CDescripcion_____:

2 En la progresiva 149+170 se realizan los trabajos de ensanchamiento de vía y canalización de aguas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 ensanxhamienyo de via canalizacion de aguas

CDescripcion_____:
 149 170 ensanchamiento de via

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 Ensanchamiento de vía, corte de terreno a nivel de subrazante

CDescripcion_____:
 En la progresiva 153+520 continúan los trabajos de ensanchamiento de vía, corte de terreno a nivel de subrazante, nivelación y compactación de la misma.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Perforación de roca

CDescripcion_____:

En la progresiva 155+000 continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillo neumático para posteriores trabajos de voladura.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Conformación DME 3

CDescripcion_____:

En el Km 152+900 continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de los trabajos de conformación de DME 3.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 Movimiento de tierras

CDescripcion_____:

7 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueteta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 Corte de terreno y eliminación de material excedente

CDescripcion_____:

8 En el Km 136 150 se realizan trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente para ensanchamiento de vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019



Fotos: