



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 100	Fecha Informe: 23-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:
REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 23.05.2019

Conclusiones:
SE REALIZA LA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO.
SE CONTINÚAN CON LAS DISTINTAS PARTIDAS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+166 Y DEL 40+000 @ 44+000.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 23-05-2019
--	----------------------------	---

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
1 SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+260 @ 43+500.

Foto1: 	Foto2: 	Foto3:
--	---	---------------

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II + TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, PARALELAMENTE SE HACE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA ZONA CENTRAL, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 EXTRACCIÓN DE MATERIAL RÍO TAMBO

CDescripcion_____:

EL DESCENSO DEL CAUDAL DEL RÍO TAMBO PERMITE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL INTEGRAL DEL RÍO, PARA SU POSTERIOR ZARANDEO Y TRASLADO DEL MISMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE MURO DE SUELO REFORZADO Y TERRAPLENES. ES NECESARIO INDICAR QUE LA ACTIVIDAD DE ZARANDEO SE REALIZA TAMBIÉN EN TURNO NOCHE.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

CDescripcion_____:

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080 CARRIL DERECHO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

5

SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 40+200.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion_____:

6

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO DE LA LOSA Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 23-05-2019

Actividades:
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ROCA SUELTA PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 23-05-2019

Actividades:
SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN Y EL ENCOFRADO PARA FALSA ZAPATA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

8



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

23-05-2019

Actividades:

PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion_____:

SE REALIZAN LAS CALIBRACIONES DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN EL KM 3+010, SE VERIFICA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD POR EL ESPECIALISTA DE LA SUPERVISIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-05-2019

9