



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 80	Fecha Informe: 23-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23/05/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE 06 FRENTES), EN LAS PROGRESIVAS KM 81+480, 111+200, 112+840, 113+150, 124+200 Y 124+740.

UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 84+100, 112+100 Y 124+500.

PERFORACIONES EN LAS PROGRESIVAS KM 88+780 Y 113+580.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO EN EL KM 120+300 AL KM 121+400.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE LOS POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-05-2019

Actividades:

Perforación
Km. 88+820

CDescripcion_____:

Equipos
01 compresora

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 Movimiento de tierras
 km. 111+200

CDescripcion_____:

Equipos
 01 Excavadora
 03 Volquetes

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 DME km 112+100

CDescripcion_____:

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 112+840

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes

4



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 113+120

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes

5



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-05-2019

Actividades:

Perforación
km. 114+000

CDescripcion_____:

Equipos
01 compresora

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

23-05-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Mantenimiento de Tránsito
km 121+250

CDescripcion_____:
Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo

7



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 124+160

CDescripcion_____:

Equipos
 01 Excavadora
 03 Volquetes

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
 DME km 124+500

CDescripcion_____:

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 23-05-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 124+740

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
23-05-2019