



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 79 - 2019	Fecha Informe: 23-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora 1:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
--------------------------	---------------------------	------------------------------	--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Asunto:

HABILITACION DE AREA POLVORIN, MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

#### HABILITACION DE AREA POLVORIN.

- Se verifico cerca a la progresiva 2+700 la habilitación del área para almacenamiento de explosivos, haciendo la nivelación y compactación respectiva.

#### MOVIMIENTO DE TIERRAS

- El día de hoy no se realizaron trabajos nocturnos en el primer frente, pues se están trasladando a las progresivas 7+000 empezar a trabajar por esas áreas liberadas
- Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra en la progresiva 3+100, haciendo la eliminación de material excedente y acomodo de top soil en los DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 20+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170).
- Se verifico una falla longitudinal de la calzada por la progresiva 24+000, por lo cual el ingeniero de seguridad por la supervisión suspendio los trabajos que se venían realizando

#### Recomendaciones:

- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 23-05-2019

**Actividades:**  
HABILITACIÓN DE ÁREA POLVORÍN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 2+700

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 23-05-2019

**Actividades:**  
ACUMULACION DE TOP SOIL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DME2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
24-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 23-05-2019

**Actividades:**  
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DME2

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 23-05-2019

**Actividades:**  
EXCAVACIÓN DE ROCA SUELTA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 3+100

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-05-2019