



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 80 - 2019	Fecha Informe: 24-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora 1:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
--------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

TRASLADO DE CHANCADORA A MOLLEPATA

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

TRASLADO DE CHANCADORA A MOLLEPATA.

•Se verifico el traslado de la chancadora, la cual se encontraba en la localidad de Tulpo y la segunda se encontraba cerca al puente piscochaca, los cuales serán trasladados en el transcurso del día a Mollepata.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

•Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra en la progresiva 3+100, haciendo la eliminación de material excedente y acomodo de top soil en los DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 20+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170).

Recomendaciones:

- El ingeniero de Seguridad por parte de la supervisión, comunica que se están levantando las observaciones dejadas por especialistas de provias.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
 TRASLADO DE CHANCADORA A MOLLEPATA

CDescripcion_____:
 Chancadora presente en Tulpo

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
 TRASLADO DE CHANCADORA A MOLLEPATA

CDescripcion_____:
 Presente en puente Piscochaca

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 25-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
 Progresiva 3+100

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
 EXCAVACION MATERIAL SUELTO

CDescripcion_____:
 Progresiva 23+900

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-05-2019