



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 81	Fecha Informe: 24-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24/05/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS KM 81+480, 111+200, 112+840, 113+150, 124+200 Y 124+740. UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 112+100 Y 124+500

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 81+480

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 volquetes

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
24-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-05-2019

Actividades:

DME 2 km 80+900

CDescripcion_____:

Equipos
01 Tractor
01 Excavadora

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-05-2019