



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 029	Fecha Informe: 27-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

#### Asunto:

Reporte de monitoreo 27-05-19

#### Conclusiones:

Con respecto al sismo sucedido en la madrugada del día 26-05-19, este no tuvo impacto en la zona de la obra del tramo I, los trabajos el día de hoy se reactivaron con normalidad como se venían realizando antes del mismo.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas. En distintas progresivas continúan trabajos de perfilado de vías de material rocoso con maquinaria.

Continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadora neumáticas.

Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.

Con respecto a la situación de extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay:

Como ya se había reportado, el pago requerido por la municipalidad Provincial de Oyón ya había sido cancelado por el contratista consorcio vial Ambo, sin embargo la Municipalidad hasta el momento no había formalizado con un documento la regularización de la autorización de extracción de materiales de dichas canteras, en consecuencia, el día viernes, la supervisión en coordinación con el contratista ingresaron a la Municipalidad un documento exigiendo dicha formalización (se adjunta documento). Hasta la fecha, la municipalidad no ha emitido el documento de formalización requerido.

De lo conversado con representantes de la municipalidad involucrados en el tema, el día de mañana se procederá a generar el documento que formalice la autorización al contratista vial ambo, la extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay.

Con respecto a la Reunión convocada por la comunidad campesina de Oyón para el día de hoy, en que se requería la presencia de representantes de la entidad, esta fue postergada una vez más a pedido de la entidad y requerida a realizarse en las oficinas en Lima. Se sabe hasta el momento que la fecha se concretará en los siguientes días.

#### Recomendaciones:

Con respecto a la respuesta de la municipalidad sobre la formalización del pago y autorización para extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay, se recomienda un seguimiento continuo de la situación y, de no tener respuesta alguna en los siguientes días, la entidad debería considerar intervenir legalmente, puesto que, ya no habría mayor impedimento para que la municipalidad siga dilatando esta situación, asimismo evitar mayores retrasos y causales para que la contratista excuse estos ante la entidad.

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-05-2019

**Actividades:**

Cierre de vía por trabajos de evacuación de material

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 164+710 se registra el cierre de vía para evacuación de material excedente en vía.

La zona en general no se vio afectada por el movimiento sísmico de la madrugada del 26-05-19

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-05-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-05-2019

**Actividades:**  
 Perfilado de vía de material rocoso

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 153+950 se trabaja en el perfilado de la vía con maquinaria, siendo esta de material rocoso.

La zona en general no se vio afectada por el movimiento sísmico de la madrugada del 26-05-19

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-05-2019

**Actividades:**  
 Corte de terreno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 150+200 se realizan los trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vía.

La zona en general no se vio afectada por el movimiento sísmico de la madrugada del 26-05-19

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 27-05-2019

2

3



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-05-2019

**Actividades:**

Movimiento de tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueteta.

La zona en general no se vio afectada por el movimiento sísmico de la madrugada del 26-05-19

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-05-2019

4



**Fotos:**

