

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 103	Fecha Informe: 28-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 28.05.2019

Conclusiones:

SE CONTINÚA CON LA PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+500 @ 42+080.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA: 02 SUPER ESTRUCTURAS LOSAS + CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion _____:

1

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA EXCAVACIÓN Y EL ENCOFRADO PARA CIMENTACIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-05-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

2

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-05-2019

Actividades:
 ROTONDA DEAN VALDIVIA EJE 1 KM 39+500

CDescripcion _____ :

3 SE VIENE REALIZANDO EL RELLENO A NIVEL DE AFIRMADO EN EL EJE 01 DE LA ROTONDA DE DEAN VALDIVIA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-05-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion _____ :

4 SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA EN MEDIO CARRIL, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTÚA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 42+080.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-05-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760 EN CAPAS DE 15 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-05-2019

Actividades:
RESTOS ARQUEOLÓGICOS

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA PREPARACIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO EN LA PROGRESIVA KM 44+370, DONDE SE PARALIZARON LOS TRABAJOS POR APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS, PARA LA EVALUACIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA MARTES 04 DE JUNIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DESCONCERTADA DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-05-2019

Actividades:
PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion _____:
SE REALIZA LA PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN LA PLANTA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 03+010, SE REALIZA EL TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON 10 CAMIONES VOLQUETES DEBIDAMENTE CUBIERTOS, EN PLANTA SE VERIFICA LAVADO ASFÁLTICO, BRIQUETAS MARSHALL, DOSIFICACIÓN, TEMPERATURA DE SALIDA Y DEMÁS CONTROLES NECESARIOS PARA LA MEZCLA.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-05-2019