

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 102	<b>Fecha Informe:</b> 15-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 15 DE MAYO DEL 2019

**Conclusiones:**

LA CANTERA N° 05 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+470 FUE TOMADA EL 18 DE ABRIL POR PERSONAS AJENAS A LA OBRA, IMPIDIENDO EL INGRESO Y SALIDA DEL MISMO, AL PARECER SERÍAN LOS DUEÑOS DE LOS ACCESOS Y UNA EMPRESA (CONSORCIO RÍO HUENQUE) QUE DICE TENER LOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN ASÍ COMO ESTAR AL AMPARO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. APARTIR DEL DÍA 27 DE ABRIL SOLO SE TIENE ACCESO A LA ZONA DE LA CHANCADORA MAS NO SE PUEDE EXPLOTAR MATERIAL DE LA CANTERA.

**Recomendaciones:**

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE UN IMPORTANTE DISMINUCIÓN EN EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-05-2019

**Actividades:**  
PUENTE UNTAVE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

UBICADO EN LA PROGRESIVAKM 40+050, DESVÍO PARA TRANSITO VEHICULAR, INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PILOTAJE ENTRE OTROS.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-05-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-05-2019

**Actividades:**  
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 38+400

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-05-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VACEADO DE MUROS Y LOSA DE FONDO DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO, CONTROL DE SLUMP TEST Y OBTENCIÓN DE BRIQUETAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-05-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VACEADO DE LOSA DE FONDO DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-05-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SUB DREN UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 34+290 HASTA 34+380 LADO DERECHO.  
ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN ING. ARTURO BERNARDO MEZA (ESP. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE) Y EL ING. HERNAN DEL AGUILA ALVIS (ESP. SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL).  
DESVÍO, LETRERO, TUBERÍA Y EXCAVACIÓN

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-05-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

15-05-2019

**Actividades:**

CANTERA N° 12 DE ROCA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

EN PRODUCCIÓN, UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+250

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

15-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2019

Actividades:

CANTERA N° 05

CDescripcion\_\_\_\_\_:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 37+470, CONTINUA SIN PODER EXTRAER MATERIAL DEL RÍO HUENQUE, ESTO POR LA MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO RÍO HUENQUE, SOLO SE ESTA TRABAJANDO CON MATERIA EXTRAÍDO ANTES DE LA MEDIDA CAUTELAR Y QUE FUE TOMADA POR ESTOS SEÑORES DESDE EL 18 DE ABRIL DEL 2019.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-05-2019

7



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-05-2019

**Actividades:**  
MOV. DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 14+180

8

**Foto1:**

**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-05-2019