

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 105	Fecha Informe: 21-05-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 21 DE MAYO DEL 2019

Conclusiones:

EN ESTOS DÍAS NO SE TIENE RENDIMIENTO IDEAL DE LAS MAQUINARIAS Y PERSONAL DE OBRA YA QUE SE ESTA PRODUCIENDO HELADAS DE ALTA INTENSIDAD. CON RESPECTO A LA SUB BASE, BASE Y TERRAPLÉN SE ESTA REALIZANDO LAS PARTIDAS DE TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DEL MATERIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 4+360 AL KM 8+000 ENTRE OTROS TRAMOS.

Recomendaciones:

PARA EL CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE LA SUB BASE Y BASE SE ESTA UTILIZANDO EL DENSÍMETRO NUCLEAR, SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR Y/O OPERADORES DE ESTE EQUIPO UTILICE LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS POR SU SEGURIDAD.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
DME N° 11

CDescripcion_____:
DISPOSICIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO EN EL DME N° 11 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 42+300

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:
ALCANTARILLA TIPO MC UBICADO EN EL KM 49+055 , ENCOFRADO Y ARMADO DE ACERO DE LOSA SUPERIOR

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:

ALCANTARILLA TMC DE 0.90 M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 47+495 1 COMPACTADO DE RELLENO ESTRUCTURAL EN ZONA DE CABEZALES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:

ALCANTARILLA TMC DE 0.90M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 47+741, COMPACTADO DE RELLENO ESTRUCTURAL

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion _____:

ALCANTARILLA MC DE 1.5 X 1.5M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 52+451, TRAZO SOBRE EL SOLADO PARA EL ARMADO DE ACERO DE LA LOSA DE FONDO

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
DRNAJE

CDescripcion _____:

ALCANTARILLA TMC DE 0.90 M DE DIÁMETRO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 65+171, ENCOFRADO DE CAJA TOMA DEL CABEZAL

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 CANTERA N° 09

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM.59+400 DEL TIPO FLUVIAL LLADO CANTERA CONDURIRI EN PLENA EXPLOTACIÓN.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion_____:
 PERFILADO PARA EL COMPACTADO EN ZONA DE CORTE UBUCADO EN LA PROGRESIVA KM 56+260

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 GAVIONES KM 36+740

CDescripcion_____:
 CONSTRUIDOS PARA LA ALCANTARILLA TIPO ARCO MULTIPLATE

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 DRENAJE

CDescripcion_____:
 SUB DREN UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 34+290 HASTA KM 34+380 LADO DERECHO

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-05-2019