

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> B O 030	<b>Fecha Informe:</b> 28-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	<b>Personal Encargado:</b> VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte de monitoreo 28-05-19

**Conclusiones:**

Continúan realizándose los trabajos de voladura de roca en distintas progresivas diariamente para el ensanchamiento de vía.

Se realizan en distintas progresivas cortes de terreno para ensanchamiento de vías y nivelación a cota de subrazante.

Se realizan trabajos de recubrimiento de alcantarillas con pintura asfáltica impermeable, previo a los trabajos de instalación.

Asimismo, continúan las labores de instalación de alcantarillas en distintos puntos del tramo.

Los trabajos durante las excavaciones, así como durante el relleno de las alcantarillas vienen siendo supervisados por el equipo encargado realizándose las pruebas de densidad de campo por capas correspondientes, cumpliendo con los resultados requeridos.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación de DMEs, mejoramientos de plataformas y ensanchamiento de vías.

Con respecto a la formalización pendiente por parte de la municipalidad provincial de Oyón referido a la autorización a vial ambo para la extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay, ésta procedió el día de hoy a remitir una resolución con lo requerido. (se estará remitiendo documento).

**Recomendaciones:**

Regularizada la situación para la extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay en su totalidad, tanto con la comunidad de Nava por el acceso, como con la municipalidad provincial de Oyón por la autorización de extracción, el contratista debe retomar los trabajos en dichas canteras lo mas pronto para la continuidad y cumplimiento de la programación de avance de la obra. Seguimiento de las acciones del contratista.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
28-05-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- 1 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueteta.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-05-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
28-05-2019

**Actividades:**  
Corte de terreno a nivel de subrazante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- 2 Desde el Km 138+220 al 138+320 se realizan los trabajos de corte de terreno a nivel subrazante

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
28-05-2019

**Actividades:**  
Recubrimiento de alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 En la progresiva 139+800 se realizan los trabajos de recubrimiento de alcantarillas con pintura asfáltica impermeable, previo a los trabajos de instalación.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
28-05-2019

**Actividades:**  
Relleno y compactación de alcantarilla TMC 36"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 En la progresiva 139+865.5 se realiza el relleno y compactación de la alcantarilla TMC 36"

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-05-2019

**Actividades:**  
 Voladura de roca

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 Se programa los trabajos de voladura de roca fija para ensanchamiento de vía en la progresiva 176+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
 28-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-05-2019

**Actividades:**  
 Prueba de densidad de campo para alcantarilla TMC 36"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6 En el Km 139+865.5 de la vía, se realizaron las pruebas de densidad de campo en relleno compactado de alcantarilla de TMC 36".

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-05-2019



**Fotos:**