



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 81 - 2019	Fecha Informe: 27-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

DAÑOS EN TRAMO POR SISMO, MOVIMIENTO DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

DAÑOS OCURRIDOS POR EL SISMO DE 26/05/2019

- Debido al sismo ocurrido en la localidad de alto amazonas, provincia de Loreto de 7.2 grados, el día 26 de mayo, la carretera se vio afectada en 2 puntos. El primer punto fue en la progresiva 24+000 donde se presencio deslizamiento de talud, y el otro punto fue en la progresiva 29+160 (DME6), donde se aprecia una falla longitudinal .

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- PRIMER FRENTE (Progresiva 0+000 a 15+000), se encuentran trabajando en 3 puntos haciendo corte de talud en las progresiva 4+300 , 5+000 y en la progresiva 7+000 vienen realizando ensanchamiento de plataforma, para que puedan tener los volquetes mejor accesibilidad al DME2, ya que tienen la aprobación de supervisión para iniciar trabajos entre las progresivas 13+000 y 15 +000.

- SEGUNDO FRENTE (Progresivas 15+000 al 29+470), Vienen realizando corte de talud en progresiva 23+900.

Recomendaciones:

- El ingeniero de Seguridad por parte de la supervisión, comunica que se están levantando las observaciones dejadas por especialistas de Provias.
- Se recomienda a la contratista constante mitigación y riego en la zona de trabajo, pues el polvo que se genera podría producir enfermedades respiratorias u otras.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-05-2019

Actividades:

CORTE DE TALUD

CDescripcion_____:

PROGRESIVA 4+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-05-2019

Actividades:

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_____:

DME2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-05-2019