

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 104	Fecha Informe: 29-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 29.05.2019.

Conclusiones:

SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE ASFALTO ENTRE LOS KM 40+500 @ 42+080.
SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N° 15 VARIANTE DE MEJÍA.

Recomendaciones:

SE TUVO UNA REUNIÓN CON LA FAMILIA MEDINA QUIEN LUEGO DE FIRMAR UN ACTA AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL KM 28+180 DONDE SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 ALCANTARILLAS DE CONCRETO.

SE REGISTRA UNA INTERFERENCIA EN EL KM 27+350 POR LA APARICIÓN NO PREVISTA DE TUBERÍA DE AGUA Y LUZ DE LA EMPRESA SEDAPAL, SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA PROTECTORA DE LA TUBERÍA EXISTENTE Y/O LA REUBICACIÓN DE LA MISMA.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-05-2019

Actividades:

BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

1

SE REALIZA LA RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+500 @ 25+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____ :

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO. SE REGISTRA UNA INTERFERENCIA EN EL KM 27+350 POR LA APARICIÓN NO PREVISTA DE TUBERÍA DE AGUA Y LUZ DE LA EMPRESA SEDAPAL, SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA PROTECTORA DE LA TUBERÍA EXISTENTE Y/O LA REUBICACIÓN DE LA MISMA.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion_____:

3

SE CULMINÓ CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

CDescripcion_____:

4

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+260 @ 43+500 CARRIL DERECHO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

5

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760 EN CAPAS DE 15 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion_____:

6

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 42+080.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-05-2019

Actividades:

REUNIÓN CON LA FAMILIA MEDINA

CDescripcion_____:

SE TUVO UNA REUNIÓN CON LA FAMILIA MEDINA QUIEN LUEGO DE FIRMAR UN ACTA AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL KM 28+180 DONDE SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 ALCANTARILLAS DE CONCRETO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-05-2019

7