

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 031	Fecha Informe: 29-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Reporte de monitoreo 30-05-19

Conclusiones:

Continúan realizándose los trabajos de voladura de roca en distintas progresivas para el ensanchamiento de vía, posterior a la voladura llevada a cabo, se procede con los trabajos de evacuación de roca para liberación de tránsito en la vía.

Se realizan trabajos de corte de terreno para ensanchamiento de vías y nivelación a cota de subrazante.

A lo largo del tramo se constata una mayor frecuencia de riego de la vía, siendo considerable la mejora de la situación con respecto a la contaminación del ambiente por levantamiento de polvo.

Se realizan trabajos de recubrimiento de alcantarillas con pintura asfáltica impermeable, previo a los trabajos de instalación.

Asimismo, se registra el inicio de excavaciones para instalación de nuevas alcantarillas. Registrándose inconveniente con tubería de 6" de agua que cruza paralelamente la vía y se encuentra al nivel que interfiere con alcantarilla a instalarse.

Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación de DMEs, mejoramientos de plataformas y ensanchamiento de vías.

Con respecto a la formalización pendiente por parte de la municipalidad provincial de Oyón referido a la autorización a vial ambo para la extracción de materiales de las canteras Yanamayo y Rupay, esta fue emitida dejando sin efecto anterior resolución N° 038-2019 GM/MPO, y dirigiendo la autorización de la extracción de materiales de las canteras a la entidad Provias Nacional. Se adjunta documento.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 Movimiento de tierra

CDescripcion_____:

- 1 En la progresiva 137+680 continúan los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banqueteta.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 Corte de terreno a nivel de subrazante

CDescripcion_____:

- 2 Desde el Km 138+220 al 138+320 continúan los trabajos de corte de terreno a nivel subrazante

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 Programación de voladura

CDescripcion_____:
 Se programa para el día de hoy los trabajos de voladura en la progresiva 152+550

3



Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 Excavación para alcantarilla TMC 48"

CDescripcion_____:
 En la progresiva 141+021.50 se iniciaron los trabajos de excavación para instalación de alcantarilla TMC 48". Se registra inconveniente con tubería de 6" de agua que cruza paralelamente la vía y se encuentra al nivel que interfiere con la alcantarilla.

4



Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 Mantenimiento de vía

CDescripcion_____:

5

A lo largo del tramo se constata una mayor frecuencia de riego de la vía, siendo considerable la mejora de la situación con respecto a la contaminación del ambiente por levantamiento de polvo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
 Evacuación de roca fragmentada por voladura

CDescripcion_____:

6

En la progresiva 152+550, posterior a la voladura llevada a cabo por la tarde, se procede con los trabajos de evacuación de roca para liberación de tránsito en la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 29-05-2019



Fotos: