



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 83 - 2019	Fecha Informe: 29-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

VISITA TECNICA A TRABAJOS EN EL TRAMO CON ING. MANUEL PAJARES, MOV. DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

VISITA A CAMPO CON EL ING. EDGARDO PAJARES (ADMINISTRADOR DE CONTRATOS)

- El día de hoy se hizo una visita a la localidad de Mollepata, a las instalaciones y oficinas de la contratista, teniendo una reunión en dicho lugar donde se tocaron los siguientes puntos.

- ?Falta de diseño en los DMEs.

- ?Falla en DME6 y progresiva 24+150.

- ?Cantera Tablachaca Nueva, solicitando se descarten las canteras de Sacaychaca y Conchucos

- ?Monitoreo de zonas criticas en progresiva 7+000 y 4+500 en el tramo

- Luego de ello se procedió a campo para verificación de todas las zonas críticas y puntos de trabajo.

COORDINACIONES CON PACRI

- El ing. Angelo Reyes nos informo que llegaron informes de tasación a pallasca, (34 informes), donde nos informo que los afectados de dichos informes, han aceptado el monto de dichos informes.

- Otros informes de tasación no llegaron a la localidad de pallasca y se encuentran en lima, pues los propietarios residen en la provincia de lima.

- Informo que está llegando la próxima semana otro bloque de informes de tasación los cuales serán informados a los propietarios.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- PRIMER FRENTE (Progresiva 0+000 a 15+000), se encuentran trabajando en 3 puntos haciendo corte de talud en las progresiva 4+300 , 5+000 y en la progresiva 7+000 vienen realizando ensanchamiento de plataforma, para que puedan tener los volquetes mejor accesibilidad al DME2, ya que tienen la aprobación de supervisión para iniciar trabajos entre las progresivas 13+000 y 15 +000.

- SEGUNDO FRENTE (Progresivas 15+000 al 29+470), Vienen realizando corte de talud en progresiva 23+900 y 25+000, haciendo la eliminación de material excedente en el DME6

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se coordino una reunión el siguiente martes 04 de junio en provias nacional – lima, con personal de la supervisión, contratista, representantes de derecho de vía y otros, para tratar problemáticas de liberación de predios y aprobación de DMEs nuevos.

- Se recomienda a la contratista constante mitigación y riego en la zona de trabajo, pues el polvo que se genera podría producir enfermedades respiratorias u otras.

- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
REUNION DE COORDINACION EN OFICINAS DE CONTRATISTA - PALLASCA

CDescripcion_____:
Se realizo despues del recorrido en campo

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
29-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-05-2019

Actividades:

EXCAVACION DE TALUD

CDescripcion_____:

Progresiva 4+200

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-05-2019

Actividades:

VISITA TECNICA A LOS PROBLEMAS EN CAMPO

CDescripcion_____:

Presencia del Ing. Manuel Pajares

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-05-2019

Actividades:

Falla presente en el tramo

CDescripcion_____:

progresiva 24+150

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-05-2019

Actividades:

Falla en DME6

CDescripcion_____:

progresiva 29+160

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-05-2019