



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 8 4 - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 30-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRAZO Y REPLANTEO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**TRAZO Y REPLANTEO**

- Continúan los trabajos de trazo y replanteo, luego de haber aprobado la monumentación de la poligonal del tramo, y teniendo la nivelación y trazo y replanteo de la progresiva 0+000 a la 5+000 y sumándose también de la progresiva 7+000 a 7+700, donde vienen realizando mejoramiento y ensanchamiento de plataforma, también se tiene hasta el momento la nivelación y trazo desde la progresiva 20+000 a 29+470.

**MOVIMIENTO DE TIERRAS**

- PRIMER FRENTE (Progresiva 0+000 a 15+000), se encuentran trabajando en 2 puntos haciendo corte de talud en las progresiva 4+400 , 5+000 y en la progresiva 7+000 vienen realizando ensanchamiento de plataforma, para que puedan tener los volquetes mejor accesibilidad al DME2, ya que tienen la aprobación de supervisión para iniciar trabajos entre las progresivas 13+000 y 15 +000.
- SEGUNDO FRENTE (Progresivas 15+000 al 29+470), Vienen realizando corte de talud en progresiva 25+600, haciendo la eliminación de material excedente en el DME6

**Recomendaciones:**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se coordino una reunión el siguiente martes 04 de junio en provias nacional – lima, con personal de la supervisión, contratista, representantes de derecho de vía y otros, para tratar problemáticas de liberación de predios y aprobación de DMEs nuevos.
- Se recomienda a la contratista constante mitigación y riego en la zona de trabajo, pues el polvo que se genera podría producir enfermedades respiratorias u otras.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
**TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**Progresiva del 5+000 al 15+000**

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
**30-05-2019**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
**TRABAJOS EN DME2**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
**Acomodo de Material Excedente**

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
**30-05-2019**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

30-05-2019

**Actividades:**

CORTE EN TALUD

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Progresiva 4+300

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

30-05-2019