

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N ^o 02	Fecha Informe: 29-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Corte - Deslizamiento de Talud (Derrumbe)

Conclusiones:

Hoy no se pudo avanzar con los trabajos debido al deslizamiento en el km 189+840.
se tiene demasiado polvareda al paso de los vehículos y por los fuertes vientos de la zona

Recomendaciones:

Se recomienda realizar los trabajos de riego de la vía para controlar la polvadera ocasionado con el pasar de los vehículos

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
Deslizamiento de Talud (Derrumbe)

CDescripcion_____:
(Km 189+900) Deslizamiento del Talud, se tiene dos excavadoras realizando los trabajos de reubicación del material par luego ser trasladado al DME N° 12 ubicado en el km 175+540, asi mismo poder llegar a los puntos de trabajo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-05-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:
(Km 193+450) Se tiene los trabajos de perfilado de talud

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019