



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 105	Fecha Informe: 30-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:

Asunto:

Visitas de verificación de metrados en campo para las valorizaciones del mes de mayo 2019 , visitas de seguimiento en campo de las actividades del contrato principal y adicionales aprobados, Visitas de especialistas a las zonas crítica e inestables conjuntamente con los especialistas de la supervisión y empresas del Consorcio Integración Vial.

Conclusiones:

Se realizó la verificación de actividades del contrato principal y adicionales para la formulación de las valorizaciones del mes de Mayo 2019, Se realizo el acompañamiento a las visitas a los sitios críticos e inestables junto con especialistas de la consultora AZIZE , Esta semana fue generalmente despejado, se relizaron actividades de continuación de mejoramiento de suelos, construcción de sub-bases y bases , construcción de muros, rellenos , excavaciones y labores de mantenimiento vial en toda su extensión.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración vial la entrega a tiempo de los programas de trabajo semanal a la supervisión y especialista en seguimiento en campo. La supervisión tiene que incorporar mas transporte para la movilización de sus equipos de medición en campo e incluir mas personal de acuerdo a los términos de referencia contractual.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación para colocación de sub-drenes

CDescripcion_____:
En la progresiva Km, 38+260 se realiza la excavación para la colocación de sub-drenes

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
Visita de verificación de metrados en campo: Emboquillados construido

CDescripcion_____:
En la progresiva 39+389 se ha construido un emboquillado de concreto y piedras en la salida de la alcantarilla en el margen izquierdo.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de verificación de metrados en campo: Emboquillado ejecutado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 36+798 se verifica la construcción de emboquillado en la salida de la alcantarilla (solo en el margen izquierdo de la via)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de verificación de metrados en campo: Emboquillado de concreto y piedras

CDescripcion_____:

En la progresiva 36+704 se verifica la construcción de emboquillado de concreto y piedras en la salida de la alcantarilla (solo hay en el margen izquierdo de la via.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas en tierra

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 37+780 se esta realizando la excavación en el margen izquierdo de la vía, utilizando una maquina retroexcavadora para la construcción de cunetas.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de verificación en campo: 38680excavacion

CDescripcion_____:

En la progresiva 38+676 se esta realizando la excavación para la construcción de emboquillados de concreto y piedras, se verifica que todavía no hay nada completamente ejecutado.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
Visita de verificación de metrados en campo: Emboquillado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40+609 se ha realizado la construcción de emboquillado de concreto y piedras en el margen izquierdo de la via, en la salida de la alcantarilla TMC. se observa la presencia de derrumbes por recientes precipitaciones , se requiere limpieza.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de verificación de metrados en campo: Emboquillados de concreto y piedras.

CDescripcion_____:

En la progresiva 36+624 se ha realizado el emboquillado de concreto y piedra por el margen izquierdo de la via, en la salida de la alcantarilla TMC

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de verificación de metrados en campo: Emboquillado de concreto y piedras.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 35+603 se construyó el emboquillado de concreto y piedras en la salida de la alcantarilla (margen izquierdo de la vía)

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de verificación de metrados en campo: Emboquillado de concreto y piedra.

CDescripcion_____:
 en la progresiva Km. 35+344 se ha ejecutado un emboquillado de concreto y piedra, en el margen izquierdo de la via, en la salida de la alcantarilla, se observa la crecida de vegetación encima, se requiere el desbroce y limpieza del emboquillado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Visita de verificación de metrados en campo: Muro construido

CDescripcion_____:
 En las progresivas Km. 39399.18 a 39469.53 se verifica la construcción de muros de concreto ciclopeo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-05-2019

Actividades:

Verificacion de metrados en campo: Muro construido

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 39+340 a 39+354,86 se verifica la construcción de muros de concreto armado

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-05-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados en campo: Muro terminado

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 39557.79 a 39568.15 se verifica la construcción de muros

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-05-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados en campo: Muros de concreto armado terminados

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 40175.2 a 40182.7 se verifica que se ha construido muro de concreto armado (solo falta rellenar parte del muro.)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-05-2019

Actividades:

Visita de verificación de metrados en campo: Muros terminados

CDescripcion_____:

En las progresivas Km. 40+331,4 a 40+395 se verifica la construcción de muros de concreto

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-05-2019