

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 97	Fecha Informe: 30-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Labores realizadas respecto a validación de ejecución de obras de arte y drenaje correspondiente al expediente de mayores metrados N° 4.

Conclusiones:

Del correo electrónico del ingeniero Fermín Porrás Castro especialista en Costos y Metrados de la Dirección de Supervisión de PVN, recepcionado el 29.05.2019, se continuación con la verificación de las obras de arte y drenaje correspondiente al expediente de mayores metrados N° 4, que consta de: 43 alcantarillas tipo TMC, 1 alcantarilla tipo marco, 65 muros de contención y 8 cunetas, por lo que para culminar las labores solicitadas será necesario aproximadamente 3 días más.

Una vez concluido los trabajos de campo de reconocimiento de construcción de las obras de arte y drenaje citadas se presentara el informe correspondiente.

Las actividades se desarrollaron entre las progresivas 35+000 @ 66+800 aproximadamente.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-05-2019

Actividades:

Inspección de obras de arte y drenaje ejecutadas de acuerdo a la planilla de Mayores Metrados N° 04, solicitados por el ingeniero Fermín Porras Castro especialista en Costos y Metrados de la Dirección de Supervisión de PVN mediante correo electrónico del 29.05.2019

CDescripcion _____:

Se realiza las siguientes actividades:

- Las actividades se iniciaron en horas tempranas de la mañana de forma conjunta con el ingeniero Carlo Marroquin especialista en Obras de arte del Contratista, con el apoyo de 2 ayudantes para las mediciones necesarias.
- Se procedió con la verificación de la ejecución de obras de drenaje de 8 cunetas, alcantarillas y muros de contención (fotos N°s 1, 2 y 3)
- Las actividades se desarrollan entre las progresivas 35+000 @ 66+800 aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-05-2019