



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: Informe N° 04	Fecha Informe: 31-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Voladura - Trabajos de Corte

Conclusiones:

Se realizó la voladura en el Km 181+400, aproximadamente 70 de longitud
Se continúa con trabajos de corte, pero no se tiene DMEs
No hay movimiento de volquetes

Recomendaciones:

Aprobar la autorización del uso de los nuevos DMEs

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

1

(Km 181+400) Se realizó la primera voladura de aproximadamente 70 m de longitud, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 2:30 aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

2

(Km 187+500) Se aprecia que continúan con los trabajos de corte y nivelado de talud, para lo cual se utiliza una excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-05-2019

Actividades:

Trabajos de Corte en Altura

CDescripcion_____:

3 (Km 188+500) Tenemos otro frente donde realizan los trabajos de corte ha una altura aproximada de 70 m, para esta trabajo se tiene 3 excavadoras

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-05-2019

Actividades:

Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

(Km 190+00) Se tiene otro frente con los trabajos de corte, para lo cual se utiliza una excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

31-05-2019

4