



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	85 - 2019	31-05-2019	Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

SIMULACRO DE SISMO EN OBRA, MOV. DE TIERRAS, TRAZO Y REPLANTEO

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

SIMULACRO EN OBRA:

- El día de hoy se realizó un simulacro organizado por los ingenieros de seguridad, haciendo la prevención ante los sismos que se vienen presentando a nivel nacional

TRAZO Y REPLANTEO

- Continúan los trabajos de trazo y replanteo; luego de la aprobación de la monumentación de la poligonal, el primer frente viene realizando la nivelación y trazo y replanteo de la progresiva 7+500 a la 15+000, el segundo frente viene realizando la nivelación y trazo y replanteo de la progresiva 15+000 a la 20+000.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- PRIMER FRENTE (Progresiva 0+000 a 15+000), se encuentran trabajando en puntos haciendo corte de talud en las progresivas 4+400, 3.800 y en la progresiva 7+000 vienen realizando ensanchamiento de plataforma, para que puedan tener los volquetes mejor accesibilidad al DME2 y DME3., Se viene preparando los accesos para empezar los trabajos de corte entre las progresivas 13+000 y 15+000.

- SEGUNDO FRENTE (Progresivas 15+000 al 29+470), Vienen realizando corte de talud en progresiva 25+600, haciendo la eliminación de material excedente en el DME6

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiada.

- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 31-05-2019

Actividades:
SIMULACRO EN TRAMO PALLASCA - MOLLEPATA

CDescripcion_____:
Simulacro a nivel nacional

Foto1:



Foto2:



Foto3:



1

Fecha Toma De Datos:
01-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
CORTE EN TALUD

CDescripcion_____:
Progresiva 3+800

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
31-05-2019

Actividades:
Corte en talud

CDescripcion_____:
Progresiva 4+400

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-05-2019

Actividades:

MITIGACION DE POLVO

CDescripcion_____:

4

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-06-2019