



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** N° 001-PVN - MJQY - 2019  
**Fecha Informe:** 30-05-2019  
**Nombre De La Obra:** HUANUCO - HUALLANCA (T1)  
**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"

- SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA 27.05.2019

- EL DÍA DE HOY SI HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.

**Conclusiones:**

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL GERENTE VIAL DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN NO SE ENCUENTRA EN OBRA POR MOTIVOS DE SALUD (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- EL GERENTE VIAL DE LA SUPERVISIÓN VIENE REEMPLAZANDO TEMPORALMENTE AL JEFE DE SUPERVISIÓN
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- LOS SUB CONTRATISTAS QUE TRABAJAN PARA LA CONTRATISTA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN, ESTÁN SIN FRENTE DE TRABAJO DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON DME's
- CERCANOS, EXISTE DME's PERO SE ENCUENTRAN LEJOS DE SUS ÁREAS DE TRABAJO.
- SOBRE EL CUADERNO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE EL ÚLTIMO REGISTRO REALIZADO POR EL JEFE DE SUPERVISIÓN, TIENE COMO ASIENTO N° 443 DE LA PAGINA N° 052 Y CON FECHA DE REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN 27.05.2019 Y FUE VERIFICADA POR EL SUSCRITO EL DÍA VIERNES 30.05.2019.
- SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS REALIZADAS EL DÍA VIERNES 30.05.2019, COMO MUESTRA DE ELLO.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN



**Recomendaciones:**

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA RESPECTO A LA INSUFICIENCIA DE CAPACIDAD DE LOS DME'S APROBADOS DEL PROYECTO, PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA OBRA, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.1-CGS-19-117, DE FECHA 28.05.2019, EL SUPERVISOR REMITIÓ AL CONTRATISTA COPIA DEL INFORME DE SU ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA, EN EL QUE INDICA QUE CONSIDERA FACTIBLE EL USO DE QUINCE (15) DME'S PRESENTADOS EN LA CARTA N° CR20G/CG/RO/2019/316, POR LO QUE SE ESTÁ ELABORANDO LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CIRA CORRESPONDIENTE; ASIMISMO, LE INDICA OTRAS ACCIONES A SEGUIR EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE USO DE OTROS DME'S APROBADOS Y DE NUEVOS DME'S A TRAMITAR.

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 49 + 860

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 49 + 140

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DE TALUD

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 46 + 020

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA DEL KM 36 + 000 AL KM 50 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE ESTA REALIZANDO EL RIEGO DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN DE AIRE

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 44 + 080

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 36 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 36 + 400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 37 + 680

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
 PROGRESIVA KM 54 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME, SE VIENE COLOCANDO EL MATERIAL EXTRAÍDO Y A LA VEZ SE ESTA PROCEDIENDO CON EL TENDIDO SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 51 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME B, SE VIENE COLOCANDO EL MATERIAL EXTRAÍDO Y A LA VEZ SE ESTA PROCEDIENDO CON EL TENDIDO SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 51 + 000

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME C, SE VIENE COLOCANDO EL MATERIAL EXTRAÍDO Y A LA VEZ SE ESTA PROCEDIENDO CON EL TENDIDO SOBRE LA PLATAFORMA CON APOYO DE MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 50 + 700

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, MEJORAMIENTO Y PERFILADO DE LA VÍA

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 47 + 470

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 47 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
FACTURACIÓN DE ROCAS Y PERFILADO DEL TALUD

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 42+ 600

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:**  
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
30-05-2019

**Actividades:**  
PROGRESIVA KM 40 + 000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

30-05-2019

**Actividades:**

PROGRESIVA KM 38 + 580

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA, ELIMINACIÓN Y PERFILADO DEL TALUD

17

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

30-05-2019