

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 107 | Fecha Informe: 03-06-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón | Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES | Foto Bitacora 1: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 03.06.2019

Conclusiones:

LA FAMILIA CALLO COA BLOQUEO LA VÍA EN EL KILÓMETRO 41+050 EXIGIENDO EL PAGO DE SU PREDIO, ESTA ACCIÓN PARALIZÓ LA PRODUCCIÓN DE ASFALTO PROGRAMADA PARA LOS KILÓMETROS 43+260 @ 43+700.
SE REALIZA LAS ACTIVIDADES EN LA VARIANTE DE MEJÍA CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL DE OBRA N°15.
SE CONTINÚA CON LA LIMPIEZA DEL PERFIL ARQUEOLÓGICO PARA LA VISITA DEL MINISTERIO DE CULTURA DEL DÍA DE MAÑANA DÍA 04.06.2019

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PAGO DE PREDIOS POR PARTE DE PACRI PROVÍAS NACIONAL. PARA SOLUCIONAR Y EVITAR IMPASES COMO EL DEL DÍA DE HOY.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2019

Actividades:

BLOQUEO DE CARRETERA KM 41+050

CDescripcion_____:

LA FAMILIA CALLO COA BLOQUEÓ LA CARRETERA IMPIDIENDO EL PASO DE TODO TIPO DE VEHICULOS, ESTO AL NO CONCRETARSE EL PAGO POR SU PREDIO, PESE A LAS CONSTANTES NEGOCIACIONES LOS SEÑORES NO CEDIERON SU POSICIÓN, ESPERANDO QUE PACRI PROVÍAS NACIONAL LES ENTREGUE SU CARTA DE INTENCIÓN Y UN ACTA DE FECHA ESTIPULANDO EL DÍA DE PAGO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-06-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion _____:

2 SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 42+280 @ 42+760.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 LIMPIEZA DE PERFIL ARQUEOLÓGICO KM 44+370

CDescripcion _____:

3 SE TIENE LA PRESENCIA DE LA ARQUEÓLOGA JACKELINE TEJADA, QUIEN REALIZÓ EL MONITOREO DE LA ZONA KM 44+370 PARA LA VISITA DEL MINISTERIO DE CULTURA DEL DÍA DE MAÑANA MARTES 04 DE JUNIO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-06-2019