

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe Número 05	Fecha Informe: 01-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	--------------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Máquinas Paralizadas - Trabajos de Acceso y Corte - Trabajos de Banquetas y Conformación de Banquetas

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte, pero los trabajos son de baja intensidad debido a que no hay DMEs para su almacenamiento del Material.
Se realizan los trabajos de perfilado de taludes.
Se tiene frentes de trabajos que el personal no cumple con las medidas de seguridad en altura.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión que a través de su especialista verifique las medidas de seguridad que se deba de implementar en los puntos de trabajo en altura.
Se recomienda habilitar nuevos DMEs

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
Máquinas Paralizadas

CDescripcion_____:
(Km 188+00) Maquinarias paralizadas por falta de DMEs

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
Trabajos de Acceso y Corte

CDescripcion_____:
(Km 188+550) La maquinaria realiza limpieza de la plataforma y banquetas para que pueda amortiguar la caída de piedras de la parte superior donde realiza los trabajos de corte

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

3 (Km 188+900) Se puede observa que la excavadora realiza los trabajos de perfilado de Talud

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

4 (Km 190+200) Se puede observar que la excavadora realiza los trabajos de corte, del mismo modo se observa que el personal cumplen con los estándares de seguridad en altura

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
Corte y Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

5 (Km 192+050) Se observa que la excavadora realiza los trabajos de Perfilado de Talud y corte a nivel de la rasante.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-06-2019

Actividades:
Trabajos de Banquetas y Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

6 (Km 193+700) se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 15 ubicado en el Km 183+450, trabajos de corte y conformación de banquetas realizados con excavadora. Asi mismo se observa que el personal no cumple con las medidas de seguridad en altura.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-06-2019