

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 108	<b>Fecha Informe:</b> 04-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 04.06.2019

**Conclusiones:**

SE REALIZÓ LA NEGOCIACIÓN CON LA FAMILIA CALLO, QUIENES VIENEN BLOQUEANDO EL PASO DE UNIDADES EN EL KM 41+050 POR FALTA DE PAGO DE SU PREDIO POR PARTE DE PAÇRI PROVIAS NACIONAL, COMO ACUERDO SE TUVO QUE PERMITIRÍAN EL PASO DE VEHÍCULOS VOLQUETES, CON LO CUAL EL DÍA DE HOY SE PUDO CONTINUAR CON EL ASFALTADO DE LA VÍA, SE PREVÉ RESOLVER EL IMPASE PARA EL DÍA DE MAÑANA 05.06 EN LA TARDE.

SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

SE TUVO LA VISITA DE LA DIRECCIÓN DESCONCERTADA DE CULTURA AREQUIPA AL KM 44+370 DONDE SE ACORDÓ ENTRE LOS ARQUEÓLOGOS PROPONER EL PLAN DE RESCATE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+240 @ 44+620.

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

GILMAR GABRIEL  
GOYZUETA TORRES

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-06-2019

**Actividades:**

INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE TUVO LA VISITA PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY DE LA DIRECCIÓN DESCONCERTADA DE CULTURA DE AREQUIPA, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA ARQUEÓLOGA ANA MIRANDA, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA LIC. JACKELINE TEJADA DE PROVÍAS NACIONAL Y DE LA ARQUEÓLOGA DE LA SUPERVISIÓN, SE ACORDÓ PROPONER EL RESCATE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+240 @ 44+620.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

04-06-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
 ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

2

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+260 @ 44+000 CARRIL DERECHO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

3

SE INICIA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

4

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

5

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160. SE REQUIERE EL RETIRO DE DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 27+050 Y 26+800.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
 PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

6

SE DIO INICIO AL PERFILADO DE TERRENO NATURAL EN LOS SECTORES QUE YA HAN ALCANZADO EL NIVEL LUEGO DEL CORTE DE TERRENO, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+520 @ 28+180.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

7

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

GILMAR GABRIEL  
GOYZUETA TORRES

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-06-2019

**Actividades:**

BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE CULMINÓ LA RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+500 @ 25+000. SE ESTÁ A LA ESPERA DEL SECADO DE LA SUPERFICIE PARA PROCEDER AL IMPRIMADO.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

04-06-2019