

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 109	Fecha Informe: 04-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, construcción de sub-bases y bases, construcción de alcantarillas, construcción de muros de concreto ciclopeo y concreto armado. Además se realizan labores de mantenimiento vial como : remoción de derrumbes, bacheos en la vía y limpieza de cunetas.

Conclusiones:

El día es completamente nublado, con lluvias en casi toda la extensión del tramo de vía, ocasionando la reducción de rendimientos de la obra, sin embargo se han ejecutado actividades del contrato principal y los adicionales aprobados cuando mejoraban las condiciones. también se realizan labores de mantenimiento vial.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial y Consorcio Supervisor Vial San Martin, la entrega de impermeables al personal, para evitar enfermedades en la obra,. El equipo de Topografía de la supervisión necesita tener un vehiculo de transporte para su personal y equipos de medición topográfica.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocación de geoTextil no tejido clase 2 en muros

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+415 se esta colocando geotextil no tejido clase 2 en toda la extensión del muro para la colocación del tuvo de PVC y el filtro drenante.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Relleno en zona de muros

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 40+200 se esta colocando material para rellenos, el cual se extenderá y se compactará con un mini compactadora de rodillos.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Conformación del terraplén

CDescripcion _____:

En la progresiva Km. 62+300 se realiza la conformación del terraplén (nivel sub-rasante) , utilizando una motoniveladora , compactadora de rodillos y un cisterna. Esta lloviznando todo el día de hoy, no se esta utilizando el camión cisterna.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado en muros de concreto armado.

CDescripcion _____:

En la progresiva Km. 44+910 se esta realizando el encofrado metálico para la construcción de muros de concreto armado.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 58+080 se esta realizando el mejoramiento de los suelos, se realiza la excavación en el margen derecho de la vía.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos (carga y transporte)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 58+300 se esta realizando el mejoramiento de suelos, con una excavadora de oruga se esta excavando y cargando el material a un volquete, para luego proceder a la colocación de material granular over.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 Visita al sitio de acopio de material granular

CDescripcion_____:

En la progresiva 58+500 se esta acopiando material granular integral y over que son transportados desde la cantera Michollo.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Relleno en Alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 62+850 se realiza el relleno compactado en los lados de alcantarilla metálica de 72" , en el margen izquierdo se encofra para la construcción de emboquillado de concreto y piedra. La lluvia dificulta las actividades de relleno.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado para muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
En la progresiva 63+420 se realiza el encofrado para la construcción de un muro ciclopeo. Además se está realizando el refuerzo metálico para muros de concreto armado

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado para el vaciado de muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:

En las progresivas Km. 63+235 a la 63+264 se realiza el encofrado para la construcción de muros de concreto ciclopeo.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Colocación de junta metálica de dilatación y refuerzo metálico

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+946,9 (Entrada) del Puente Pulcachi II, en el margen derecho, se coloca el refuerzo metálico de la losa de aproximación de entrada.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Colocación de junta metálica de dilatación y refuerzo metálico

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+750 (salida) del Puente Pulcachi I se esta colocando la junta de dilatación metálica y el refuerzo metálico de la losa de aproximación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Limpieza de cunetas

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 21+180 Se realiza limpieza de cunetas como mantenimiento de la via.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

04-06-2019