



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 86 - 2019	Fecha Informe: 03-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

AUTO DE REEMPLAZO EN PALLASCA, MOV DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

HABILITACION DEL AREA PARA PLANTA DE CONCRETO

•Se viene realizando el relleno y nivelación del área donde se instalara la planta de concreto y asfalto cerca a la progresiva 21+000, para ello se utiliza grúa sobre orugas, motoniveladora y retroexcavadora.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

•Continúan las labores de excavación en talud entre las progresivas 3+800 , 4+400 en el primer frente de trabajo, haciendo la eliminación de material excedente en el DME 2(progresiva 1+700). En el segundo frente viene haciendo trabajos de corte de talud entre las progresiva 23+500 y 24+000, haciendo la eliminación de desmonte en el DME6(progresiva 29+160).

•Se viene haciendo la mitigación de polvo para evitar contaminación y enfermedades a trabajadores y pobladores.

PRESENCIA DE MOVILIDAD DE REEMPLAZO EN PALLASCA

•El día de hoy llego a pallasca el automóvil de reemplazo con las sgtes características

PLACA: ABL-838

AÑO DE FABRICACION:2014

COLOR: GRIS OSCURO

Recomendaciones:

•Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.

•Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
PRESENCIA DE AUTO DE REEMPLAZO EN PALLASCA

CDescripcion_____:
Empresa SIMSA, envio auto de reemplazo

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
HABILITACION DE AREA PARA PLANTA DE CONCRETO

CDescripcion_____:
Progresiva 21+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
Corte de talud progresiva 24+770

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-06-2019