

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: n for m e N ° 06	Fecha Informe: 03-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Corte - Trabajos de Perfilado de Talud - Eliminación de Material Excedente -
Trabajos de Explanación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte, perfilado de taludes, eliminación de material excedente y
explanación de material excedente en el DME N° 10.

No hay DMEs para le eliminación del material excedente del Km 190+00 al Km 204+00, debido a
que el DME N° ha sufrido un deslizamiento.

El cuaderno de obra no está al día

Recomendaciones:

Se recomienda tomar las medidas de seguridad para los trabajos de voladura.

Se recomienda habilitar nuevos DMEs.

Tener el cuaderno de obra al día.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

1 (Km 187+350) Se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
Trabajos de Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

2 (Km 186+ 300) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en perfilado de talud, trabajos realizados con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:

3 (Km 181+450) Se observa los trabajos de eliminación de material excedente de voladura (Rocas) al DME en el Km 169 + 580, trabajo realizado con excavadora y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-06-2019

Actividades:
 Trabajos de Explanación

CDescripcion_____:

4 (Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-06-2019