

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:  n for m e N ° 06	Fecha Informe: 03-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Trabajos de Corte - Trabajos de Perfilado de Talud - Eliminación de Material Excedente -  
Trabajos de Explanación

**Conclusiones:**

Se continua con los trabajos de corte, perfilado de taludes, eliminación de material excedente y  
explanación de material excedente en el DME N° 10.

No hay DMEs para le eliminación del material excedente del Km 190+00 al Km 204+00, debido a  
que el DME N° ha sufrido un deslizamiento.

El cuaderno de obra no está al día

**Recomendaciones:**

Se recomienda tomar las medidas de seguridad para los trabajos de voladura.

Se recomienda habilitar nuevos DMEs.

Tener el cuaderno de obra al día.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 187+350) Se continúa con los trabajos de corte para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Perfilado de Talud

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 186+ 300) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en perfilado de talud, trabajos realizados con una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-06-2019

**Actividades:**  
Eliminación de Material Excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 181+450) Se observa los trabajos de eliminación de material excedente de voladura (Rocas) al DME en el Km 169 + 580, trabajo realizado con excavadora y volquetes.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-06-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Explanación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 (Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
05-06-2019