



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                          |                           |                              |  |   |                  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|------------------|--|--|--|--|
| Confirma Bitacora:<br>Si | Nro Informe:<br>87 - 2019 | Fecha Informe:<br>04-06-2019 | Nombre De La Obra:<br>Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca | Personal Encargado:<br>Sachun Quispe Jaime Emilio<br>Napoleon |                  |  |  |  |  |
| Foto Bitacora:           | Foto Bitacora 2:          | Foto Bitacora 3:             | Foto Bitacora 4:   | Foto Bitacora 5:  | Foto Bitacora 6: |  |  |  |  |

**Asunto:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRAZO Y REPLANTEO, HABILITACION DE AREA PARA PLANTA DE CONCRETO

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**TRASLADO DE MAQUINARIA A MOLLEPATA**

- Se verifico el traslado de 2 excavadoras en el segundo frente, progresivas 15+000 y 29+470.

**MOVIMIENTO DE TIERRAS**

- Primer frente de trabajo, viene realizando trabajos de corte de talud entre las progresivas 13+000 y 15+000, se viene realizando la mitigación y control de polvo, haciendo la eliminación de material excedente en DME2
- Segundo frente, viene realizando corte entre las progresivas 23+000 y 26+000, teniendo 02 grupos de trabajo, la eliminación se viene haciendo en el DME6
- Ambos frentes realizan trabajos nocturnos aprobados por supervision.

**HABILITACION DE AREA PARA PLANTA DE CONCRETO**

- Continua la habilitación para planta de concreto en la progresiva 21+000, haciendo relleno y nivelación.

**TRAZO Y REPLANTEO**

- Continúan los trabajos de trazo, replanteo y nivelación entre las progresivas 7+000 y 20+000

**Recomendaciones:**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
MITIGACION DE POLVO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Entre las progresivas 15+000 y 29+000

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
05-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
TRASLADO DE MAQUINARIAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-06-2019

**Actividades:**

TRAZO Y REPLANTEO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

progresiva 14+000

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

05-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-06-2019

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Progresiva 23+500

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DME6

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-06-2019