

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 110	Fecha Informe: 05-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades ejecutadas del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, construcción de sub-base, construcción de muros, rellenos, excavaciones, colocación de sub-drenes y construcción de losas de aproximación en puentes. Visita de verificación de recursos y Además se verifica las labores de limpiezas de cunetas como mantenimiento vial.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial se mantiene trabajando con labores de mejoramientos de suelos, construcción de muros y colocación de sub-drenes en en argen de la vía. El día de hoy fue soleado, con precipitaciones dispersas de menor intensidad.

Recomendaciones:

Se recomienda mantener informado a la supervisión de los programas de trabajo, y coordinar las labores de liberación de actividades.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : Cantera Michollo, (zarandas y chancadora)

CDescripcion_____:

En la progresiva -1+500 se ubica la cantera Michollo donde se produce material granular , actualmente la zaranda y la chancadora está en mantenimiento

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: transporte a distancias menores de 200 m desde sitio de saque hasta la zona de chancado

CDescripcion_____:

A 1,5 km de la progresiva 0+000 se encuentra la Cantera Michollo, donde se esta extrayendo el material granular para sub.bases, granular para rellenos (over) para ser procesados en las zarandas y la chancadora. el material se extrae a menos de 200 metros del sitio y se transporta en volquetes hasta la zona donde se zarandea y alimenta la chancadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Carga y descarga de Material Granular

CDescripcion_____:

Dentro de la cantera Michollo (-1,5 km) se ubica la zona donde la empresa Malaga Hermanos, están cargando material de la cantera, en la zona trabajan dos cargadores frontales, acomodando el material granular que traen los volquetes desde el rio. la empresa Johesa tiene en otra zona su sitio de carga y acopio del material y los equipos de zaranda y chancado de material.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Limpieza de cunetas con equipo menor

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 28+450 se esta realizando la limpieza de cunetas utilizando un mini cargador

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Limpieza a mano de cunetas

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 32+410 a 32+480 se esta realizando la limpieza de cunetas de drenaje a mano como labor de mantenimiento vial.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografía: 05-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Demolición de muro para reparación

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 36+100 se esta demoliendo un muro existente que a fallado, se demuele la zona afectada, para su reconstrucción.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografía: 05-06-2019

Actividades:
 Visita de verificación de recursos de la empresa contratista.

CDescripcion_____:
 En la progresiva 37+000 se realizo la visita de verificación de las maquinarias , vehiculos y equipos donde se anotó los codigos y las diferentes placas de los volquetes y vehiculos de la empresa Johesa.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación para colocación de filtro

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+480 se ha excavado, colocado el geotextil y las tuberías de PVC de 6" perforadas donde se rellena con material filtrante y se envuelve .

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Relleno en muro

CDescripcion_____:
En el margen izquierdo de la progresiva KM. 38+460 se realiza el extendido y compactación del material de relleno en las zonas de los muros construidos..

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavacion, construcción de banqueta

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+ 280 se esta excavando la zona dañada y se colocara rocas para dar estabilidad al talud..

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de losa de aproximación

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 39+750 (salida) del Puente Pulcachi 1 se realizó el vaciado de la losa de aproximación

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado y refuerzo metálico

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 45+940 se esta realizando el encofrado y el refuerzo metalico para la construcción de muros de concreto armado.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-06-2019