

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 110	Fecha Informe: 30-05-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 30 DE MAYO DEL 2019

Conclusiones:

El trabajo de perforación de pilotes en el puente untave esta prácticamente paralizado, por que tres camisetos (3m x 1.2 m de diametro) se han quedado en el pilote ya que no se pudo extraer en el vaceado, solo se esta armando el acero de refuerzo de pilotes.

En el puente Llinqui se viene realizando los trabajos previos para realizar las pruebas de dinámica de carga y de integridad.

Se continua con el imprimado en la progresiva km 4+600 lado izquierdo de la vía.

Recomendaciones:

Se recomienda que las camisetos o cuerpos deben de adquirirse de inmediato para no sufrir retrasos en el avance del trabajo en el puente untave.

Con respecto al puente llinqui se recomienda que las pruebas de calidad en los pilotes de los dos estribos debe estar presente los especialistas correspondientes tanto de la supervisión como del contratista

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion:
Acero de refuerzo para pilotes y verificaciones de camisetas, ya que el día de ayer se quedaron tres cuerpos en el vaceado. Ubicacion en el km 40+050

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
Cantera N° 12 Roca

CDescripcion:
En plena explotación cantera de roca ubicado en la progresiva km 39+250

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Densidad de campo campo

CDescripcion_____:
 Cono de arena en la progresiva km 38+920

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Patio de maquinas y almacén

CDescripcion_____:
 Instalación de tanque cisterna ubicado en la progresiva km 36+160

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Patio de maquinas y almacén

CDescripcion_____:
 almacén de señalización, taller de herrería entre otros

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Patio de maquinas y almacén ubicado en la progresiva km 36+160

CDescripcion_____:
 almacén de geo textil, tuberías, taller ssoma entre otros

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
Benkelman

CDescripcion_____:
Camión viga en la progresiva 9+600

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
Puente Untave

CDescripcion_____:
ubicacion en la progresiva km 40+050, armado de acero de refuerzo para pilotes, el contratista debe adquirir inmediatamente las camisetas para la perforación y vaceado de pilotes.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Pavimento flexible

CDescripcion_____:

9 Imprimación asfáltica ubicado en la progresiva km 4+455, con la presencia del especialista en suelos y pavimentos de la Supervisión Ing. Gorky Linares Enriquez

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-05-2019

Actividades:
 Pavimento flexible

CDescripcion_____:

10 Imprimación asfáltica ubicado en la progresiva km 4+455, con la presencia del especialista en suelos y pavimentos de la Supervisión Ing. Gorky Linares Enriquez

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-05-2019