

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 102	Fecha Informe: 05-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra y validación de ejecución de obras de arte y drenaje correspondiente al expediente de mayores metrados N° 4.

Conclusiones:

Se prepara y envía el informe solicitado por el ingeniero Fermín Porras Castro especialista en Costos y Metrados de la Dirección de Supervisión de PVN, recepcionado el 29.05.2019, respecto a la validación de la existencia de las obras de arte y drenaje correspondiente al expediente de mayores metrados N° 4, que consta de: 43 alcantarillas tipo TMC, 1 alcantarilla tipo marco, 65 muros de contención y 8 cunetas.

Al respecto, dicha validación corresponde únicamente a una inspección visual de las obras de arte y drenaje correspondiente al expediente de mayores metrados N° 4, a fin de corroborar su existencia o no, lo cual se detalla en el informe remitido.

Diversas coordinaciones en la oficina de supervisión de obra.

Recomendaciones:

Se sugiere que la permanencia del Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional del Consorcio Supervisor sea de forma permanente a fin de mejorar la eficacia en sus funciones, condiciones de trabajo del personal y la prevención de riesgos.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
Coordinaciones respecto a la ejecución contractual de obra y de la presentación de los documentos comprometidos por parte del contratista de acuerdo a reunión de trabajo del día 1.06.2019, respecto a los mayores metrados N° 04

CDescripcion_____:
Personal de campo (de las especialidades de trazo y topografía y suelos) realizan control de calidad en campo.

Se ha tomado conocimiento que el contratista ha presentado información inconclusa respecto a la capacidad portante de suelos para construcción de muros de contención contenidos en los mayores metrados N° 04,

Coordinaciones con la especialista en Medio Ambiente a fin de que pudiera remitir y/o compartir información respecto a las medidas que su representada viene asumiendo a fin de minimizar el impacto ambiental negativo dado los trabajos de construcción que se viene realizando.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-06-2019