

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 110	<b>Fecha Informe:</b> 06-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 06.06.2019

**Conclusiones:**

LUEGO DE LA FIRMA DEL ACTA Y ACUERDOS LLEGADOS CON PACRI PROVÍAS NACIONAL, SE LIBERÓ LA VÍA EN EL KM 41+050.  
SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE ASFALTO Y LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.  
SE DEBE RETIRAR CON SUMA URGENCIA DOS POSTES EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 BLOQUEO DE VÍA KM 41+050

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

CONTINÚA EL BLOQUEO POR PARTE DE LA FAMILIA CALLO DEJANDO TRANSITAR SOLO VOLQUETES CON ASFALTO, EL DÍA DE HOY SE FIRMÓ LA CARTA DE INTENCIÓN Y UN ACTA DE ACUERDO CON FECHA DE PAGO SE ESPERA PARA MAÑANA PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS CON NORMALIDAD.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTÚA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 40+250 AMBOS CARRILES.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 FIRMA DE ACTA PARA LIBERACIÓN DE VÍA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

SE LIBERÓ LA VÍA Y SE TIENE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CPAS DE ASFALTO EN EL KM 41+050.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019