

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 116	Fecha Informe: 06-06-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 06 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

SE TUVO LA PRESENCIA DEL ING. VÍCTOR ANDRÉS POMA PALLIN ESP. EN TRAZO, TOPOGRAFÍA, DISEÑO VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL.

EN DRENAJE SE TIENE A LA FECHA: 90 ALCANTARILLAS TMC 36", 05 ALCANTARILLAS TMC 48", 44 ALCANTARILLAS MCA Y 01 ALCANTARILLA TIPO ARCO (MULTIPLATE).

Recomendaciones:

EL EXPEDIENTE DE REUBICACIÓN DE POSTES HA SIDO APROBADO POR ELECTRO PUNO, SE RECOMIENDA QUE PACRI DEL PROVIAS NACIONAL REALICE EL FINANCIAMIENTO O LO NECESARIO PARA LIBERAR ESTAS INTERFERENCIAS YA QUE HAN GENERADO O GENERAN RETRASOS EN EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Mantenimiento

CDescripcion_____:
 Riego con cisterna ubicado en el km 2+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Terraplen

CDescripcion_____:
 Riego y compactado ubicado en el km 21+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Gaviones

CDescripcion_____:
ubicado en la progresiva km 36+721

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Riego y compactado en la progresiva km 39+500

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Topografía

CDescripcion_____:
Nivelación de la base granular en la progresiva km 7+200

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Badén

CDescripcion_____:
Encofrado y armado de acero en uñas, curado de losa longitud de 20 mts

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Terramesh

CDescripcion_____:

Muro de suelo reforzado entre las progresivas km 37+183 hasta la progresiva km 37+221

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Muro reforzado

CDescripcion_____:

Armado de cajas para el muro reforzado en la progresiva km 37+183

8

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 70+156 excavacion

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla TMC de 36" de diámetro ubicado en la progresiva km 70+156, compactación de relleno estructural

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 69+665, compactado de relleno estructural

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:

CDescripcion_____:

Foto1:

Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 1x1 ubicado en la progresiva km 68+057, armado de acero losa de fondo y muro de elevacion

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Mejamiento de terreno de fundacion

CDescripcion_____:
ubicado en la progresiva km 59+640

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Topografía

CDescripcion_____:

Verificación de trazo, Ing Alfredo Tineo km 45+800 parte del equipo del ing. Víctor Poma Pallin de PROVIAS Nacional

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Topografía

CDescripcion_____:

Ing Víctor Poma esp. trazo, topografía y seguridad vial de la DS del PROVIAS nacional en la variante Paspá

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-06-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Buzón de mantenimiento de sub drenes en la progresiva km 34+320, vaceado con concreto $f'c=210$ kg/cm²

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-06-2019



Fotos: