



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 88	Fecha Informe: 06-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06/06/19

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS KM. 78+820, 111+550, 112+900, 113+250, 121+540, 123+180 Y 125+340. UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 112+100 y 124+500 PERFORACIONES EN LOS KM 111+850 Y 117+180.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ALQUILER DE CASAS, ESPECIALMENTE EN EL SUB TRAMO DEL KM 111+900 Y 142+600, DONDE EL CONTRATISTA TIENE 06 FRENTE DE TRABAJO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 111+559

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 volquetes

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-06-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km 112+900

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
04 volquetes

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-06-2019

Actividades:

Movimiento de tierras
km 113+250

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
04 volquetes

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-06-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Movimiento de tierras
km.123+189

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
DME km 124+500

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
01 Motoniveladora

5



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-06-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 125+340

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
04 volquetes

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 121+540

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 volquetes

7



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

8

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
Perforación
km 111+850

CDescripcion_____:
Equipos
01 compresora
04 Martillos



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
07-06-2019