



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> B 037	<b>Fecha Informe:</b> 06-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	<b>Personal Encargado:</b> VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte de monitoreo 06-06-19

**Conclusiones:**

Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.  
 En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.  
 Continúan los trabajos de traslado, nivelación y compactación de material como parte de trabajos de conformación de DMEs.  
 Se realizan los trabajos de corte de terreno a nivel de subrazante y eliminación de material excedente  
 Continúan trabajos de instalación de alcantarillas en distintas progresivas, se verifica el adecuado proceso constructivo de las mismas.  
 En distintos puntos se registran trabajos de eliminación de material excedentes a DMEs correspondientes y liberación de vías.  
 Continúan realizándose los trabajos de voladura de roca en distintas progresivas diariamente para el ensanchamiento de vía.  
 Continúan los trabajos de movimiento de tierras en distintas progresivas, para conformación y mejoramientos de plataformas, ensanchamiento de vías.  
 Continúan los trabajos de perforación de roca fija con martillos neumáticos y perforadoras neumáticas para posteriores trabajos de voladura.  
 El especialista del equipo de supervisión del área legal en liberación de predios se encuentra ausente desde el día lunes 03-06-19, a partir del día miércoles 05-06-19 justifica su ausencia con su representada con descanso médico por mal estado de salud.

**Recomendaciones:**

Continuar realizando el seguimiento por parte de la supervisión durante las pruebas requeridas en la conformación de DMEs y rellenos de alcantarillas, mejoramientos de plataformas.  
 Incrementar la continuidad de riego con cisterna los distintos de la vía para disipar el levantamiento de este y la afectación a las personas y medio ambiente, asimismo, las consecuencias que puede acarrear en la salud del personal y pobladores, como también por los accidentes de tránsito que se pueden generar puesto que la visibilidad llega a ser casi nula.  
 El especialista del equipo de supervisión del área legal en liberación de predios se encuentra ausente desde el día lunes 03-06-19, a partir del día miércoles 05-06-19 justifica su ausencia con su representada con descanso médico por mal estado de salud.  
 El consorcio supervisor deberá justificar las faltas del especialista del área legal en liberación de predios con la entidad.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 Vía liberada

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

Después de casi culminar los trabajos de movimiento de tierras para conformación de vía y banquetas en las progresivas 137+680 a la 137+880, ésta fue liberada para el pase vehicular.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 Movimiento de tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

En la progresiva 138+320 a la 138+385 se realizan trabajos de corte de terreno y eliminación de material para conformación de vía

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 Programación de voladura

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 Se programan trabajos e voladura en la progresiva 175+180.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 Instalación de alcantarilla TMC 48"

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 En la progresiva 141+021 continúan los trabajos de instalación de alcantarilla TMC 48", relleno y compactación.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
06-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierra

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
5 Continúan los trabajos de movimiento de tierra, corte y eliminación de material excedente 136+000 a la 136+180 para ensanchamiento de vía y banqueteta.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**  
VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
06-06-2019

**Actividades:**  
movimiento de tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
6 Continúan los trabajos de movimiento de tierra, corte y eliminación de material excedente 136+000 a la 136+180 para ensanchamiento de vía y banqueteta.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019



**Fotos:**