

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 113	<b>Fecha Informe:</b> 08-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Visita de seguimiento en campo de las actividades del contrato principal y los adicionales aprobados como : construcción de muros de concreto armado y ciclopeos , construcción de cabezal de alcantarilla, rellenos, encofrados y desencofrados de concreto. Hoy no se realizo labores de mantenimiento vial

**Conclusiones:**

Se continua con las labores de ejecución de actividades del expediente original y las partidas adicionales aprobadas. el día fue soleado, sin lluvias. Se trabajó normalmente a pesar de ser un día feriado regional.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración Vial y Consorcio Supervisor Vial San Martin coordinar las labores semanales para la continuidad de las labores y no se generen retrasos y participar las labores a realizar antes del inicio de la semana siguiente.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Relleno

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 41+420 se esta realizando el relleno en las zonas de muros ,se está compactando, utilizando una compactadora de percusión

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
08-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de zapata

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 41+820 se esta realizando el vaciado de la zapata de un muro de concreto armado

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
08-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Replanteo de encofrado de muro.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 42+700 se esta revisando el replanteo de los puntos principales del encofrado. La supervisión verifica el replanteo topográfico.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: pruebas de compactación con Densímetro Nuclear

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 42+700 se realiza las pruebas de compactación en el suelo donde se construira un muro de concreto ciclopeo.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-06-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Toma de densidades en rellenos en zonas de muros

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km 44+665 se esta tomando densidades en zonas de relleno utilizando el densimetro nuclear.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

08-06-2019

5



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Visita a la zona de falla en KM 49+280

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 49+280 se realizo una visita para verificar las condiciones de mantenimiento de la zona donde ocurrió hundimientos donde constantemente trasiitan camiones de todo tonelaje. vease los camiones de Malaga Hermanos transportando material integral desde La cantera Mlchollo hasta las progresivas 69+300 y 54+500

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
08-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Perfilamiento del talud.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 44+000 se esta perfilando el talud, removiendo material suelto y ampliando la calzada de la via utilizando una excavadora y volquetes.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

**Fecha Toma De Datos:**  
08-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de cabezal de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 40+438 se ha encofrado el cabezal del margen izquierdo de una alcantarilla TMC de 48 "

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
08-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-06-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muro de concreto armado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 40+250 se esta encofrando con madera , dos muros de concreto armado.

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

08-06-2019