

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 111	Fecha Informe: 07-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 07.06.2019

Conclusiones:

SE INICIÓ CON EL ASFALTADO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS 39+500 @ 39+750.

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL DE OBRA N°15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA. SE REQUIERE LA REUBICACIÓN DE 02 POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 26+800 Y 27+050.

Recomendaciones:

SE DEBE CULMINAR CON LA COLOCACIÓN DE LA SEÑALÉTICA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 A 15+000, TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADOS HACE 10 DÍAS POR FALTA DE ACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA Y SU SUBCONTRATISTA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

CDescripcion_____:

1

EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LOS TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN LA BASE PREVIAMENTE LIBERADA Y APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE TRABAJO SE REALIZÓ ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+500 @ 25+000 CARRIL DERECHO. SE REALIZÓ EL CONTROL DE TASA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

2

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CUERPO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+800 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+800 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO. SE REQUIERE EL RETIRO DE DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 27+050 Y 26+800.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

4

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL. SE APRECIA EL ARMADO DEL ACERO ESTRUCTURAL, ENCOFRADO Y VACIADO DE CONCRETO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion _____:

5

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+500 @ 39+750 AMBOS CARRILES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019