

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 115 | Fecha Informe: 05-06-2019 | Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Asunto:

REPORTE DEL 05 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

LA EJECUCION DE LA OBRA SE DESARROLLA CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO EN ZONA URBANA CHECCA, ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, VACEADO DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

Recomendaciones:

PARA EL CONTROL DE LA COMPACTACIÓN DE LA SUB BASE Y BASE SE ESTA UTILIZANDO EL DENSÍMETRO NUCLEAR, SE RECOMIENDA QUE EL OPERADOR Y/O OPERADORES DE ESTE EQUIPO UTILICÉ LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS POR SU SEGURIDAD.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Compactado de relleno estructural alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 2+440

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Compactado de relleno estructural alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 2+440

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-06-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Instalación de tubería TMC de 36" de diámetro, ubicado en la progresiva km 2+310

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
Imprimado

CDescripcion_____:
ubicado en la progresiva Km 5+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Densidad de campo

CDescripcion_____:
 Cono de arena ubicado en la progresiva km 7+600

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Topografia

CDescripcion_____:
 Rasante ubicado en la progresiva km 16+600

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Densidad de campo

CDescripcion_____:

Cono de arena en terraplen cuarta capa ubicada en la progresiva km 21+400 el tramo en revision esta entre los km 21+320 hasta el km 21+550 lado derecho

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Terraplen

CDescripcion_____:

Relleno a - 0.30m para sub rasante - corona

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Tanque succión

CDescripcion_____:
 Limpieza de letrinas sanitarias quimicas

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo arco ubicado en la progresiva km 36+721

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Extendido de material de relleno ubicado en la progresiva km 39+470

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:
Perforación de pilotes paralizado por falta de camisetas, ubicado en la progresiva km 40+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Baden (L = 20.00 m)

CDescripcion_____:
Armado de acero en uñas ubicado en la progresiva km 39+470

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Terrames

CDescripcion_____:
Muro de suelo reforzado ubicado entre las progresivas km 37+183 hasta el km 37+221

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva 66+550, acabados de caja de recolección

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
05-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de. Ubicado en la progresiva km 58+202, armado de acero de losa de fondo y muros de elevacion y encofrado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-06-2019