

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: B O 039	Fecha Informe: 10-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
--------------------------	----------------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Reporte de monitoreo 10-06-19

Conclusiones:

Con respecto a la situación de las canteras Yanamayo y Rupay, el día jueves 06-06-19 se realizó la entrega de éstas por parte de la municipalidad provincial de Oyón con la contratistas vial ambo. La entrega de la cantera Rupay, se realizó sin inconvenientes, asimismo, no hubo mayores inconvenientes con la entrega del área 2 de la cantera Yanamayo. Sin embargo, durante la entrega del área 1 de la cantera Yanamayo se pudo constatar que hasta la fecha continúa una empresa tercera (GELD INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SAC) establecida en parte de dicha área y ocupando prácticamente todo el acceso hasta el área 1 por la que se hizo los acuerdos con la municipalidad. Ante la situación, notándose un conflicto entre los mencionados que podrían influir significativamente en los trabajos, se tomó la decisión de solicitar a la municipalidad resolver dicho conflicto antes de entregar dicha área de cantera. Al final, el área 1 de la cantera Yanamayo no fue recepcionada por el contratista, plasmándose en acta la situación. (Documento adjunto)

Posteriormente, en horas de la tarde la municipalidad emite una resolución N° 150-2019-GM/MPO, en la que incluye las acciones a lo largo del tiempo con respecto a la autorización de extracción de materiales a Provias y, entrega final de las mismas Rupay y Yanamayo (área 2), y como parte importante mencionando la disposición del área 1 de la cantera yanamayo, encontrándose ésta de libre disposición a efectos de ser entregada para explotación a quien lo solicite.

El día viernes 07-06-19, consorcio supervisor presento una carta a la municipalidad en respuesta a la resolución mencionada, solicitando la rectificación de la resolución gerencial por no estar acorde con la realidad.

El día de hoy se realizó la visita en la cantera Rupay, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar. Se registra que se realizó anteriormente mantenimiento del camino de acceso hasta la zona de extracción, asimismo, presencia de material acopiado.

También se realizó la visita en la cantera Yanamayo, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria del contratista en el lugar correspondiente al área 2 de la cantera, sin embargo durante la visita al área 1 se pudo constatar que empresa de terceros continúa operando en dicha área, realizando extracción, acopio y selección de materiales con maquinaria y equipos.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión de cantera Yanamayo

CDescripcion_____:

1

Se realiza la visita en la cantera Yanamayo, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar correspondiente al área 2 de la cantera.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión de cantera Yanamayo área 2

CDescripcion_____:

2

Se realiza la visita en la cantera Yanamayo, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar correspondiente al área 2 de la cantera.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión de cantera Yanamayo área 1

CDescripcion_____:

3

Se realiza la visita en la cantera Yanamayo, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar correspondiente al área 2 de la cantera.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión cantera yanamayo área 1

CDescripcion_____:

4

Se realiza la visita en la cantera Yanamayo, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar correspondiente al área 1 de la cantera.
 Sin embargo, se pudo constatar que empresa de terceros continúa operando en dicha área, motivos por el cual no pudo ser recepcionada por el contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión de cantera yanamayo área 1

CDescripcion_____:

Se realiza la visita en la cantera Yanamayo, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar correspondiente al área 1 de la cantera.
 Sin embargo, se pudo constatar que empresa de terceros continúa operando en dicha área, realizando extracción, acopio y selección de materiales con maquinaria y equipos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión cantera Rupay

CDescripcion_____:

Se realiza la visita en la cantera Rupay, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

5

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión cantera Rupay

CDescripcion_____:

Se realiza la visita en la cantera Rupay, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar. Se registra que se realizo mantenimiento del camino de acceso hasta la zona de extracción, asimismo, presencia de material acopiado.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Supervisión de cantera Rupay

CDescripcion_____:

Se realiza la visita en la cantera Rupay, no se registraron trabajos de extracción de material, no se constato presencia de personal ni maquinaria en el lugar. Se registra que se realizo mantenimiento del camino de acceso hasta la zona de extracción, asimismo, presencia de material acopiado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019



Fotos: