

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 113	<b>Fecha Informe:</b> 11-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	<b>Foto Bitacora 1:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 11.06.2019

**Conclusiones:**

SE CONTINÚA CON LA COLOCACIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE A NIVEL DE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 41+600 CARRIL IZQUIERDO.  
SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 15 SÚPER ESTRUCTURA LOSA EN EL KM 26+520 Y CORTE Y ELIMINACIÓN. SE REQUIER EL RETIRO DE DOS POSTES DE MEDIA TENSIÓN.

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

1

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOS LATERALES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

2

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CUERPO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+800 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS.

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+800 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-06-2019

**Actividades:**  
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL. SE APRECIA EL CORTE DE MATERIAL, ARMADO DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

GILMAR GABRIEL  
GOYZUETA TORRES

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-06-2019

**Actividades:**

ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 41+600 CARRIL IZQUIERDO.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-06-2019