

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N 008-PVN - MJQ Y - 2019	11-06-2019	HUANUCO - HUALLANCA (T1)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

"MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA Y EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA"
- NO SE ADJUNTA FOTOS DEL CUADERNO DE OBRA, POR QUE NO HUBO REGISTROS DE PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN.

Conclusiones:

- EL RESIDENTE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL GERENTE VIAL DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN OBRA
- EL JEFE DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA (FALTA SUSTENTO DE SU OPERACIÓN)
- EL GERENTE VIAL DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN OBRA
- LOS TRABAJOS SE VIENEN DESARROLLANDO CON NORMALIDAD EL CLIMA ES FAVORABLE TODO EL DÍA
- LA SUB CONTRATISTA CIALSA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. QUE TRABAJA PARA CR20 EL DÍA DE HOY 11.06.19, REINICIO SUS ACTIVIDADES POR COMPLETO.
- LA OBRA A LA FECHA ESTA EN EJECUCIÓN.
- LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA.

Recomendaciones:

- SE LE INDICO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA REITERAR AL CONTRATISTA CON EL RIEGO DE LA VÍA CON AGUA, MEDIANTE CISTERNA PARA CONTROLAR LA EMISIÓN DEL POLVO, EN EL SECTOR DEL KM. 12 + 000 AL KM. 36 + 000.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-C), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 52 + 730 - DME C

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-C), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 51 + 000

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME-A) (DME-B), TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 51 + 100

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 49 + 500

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 46 + 620

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 44 + 100

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 43 + 600

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 42 + 000

CDescripcion_____:
 SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
 PROGRESIVA KM 51 + 900

CDescripcion_____:
 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) TRABAJOS DE TENDIDO DEL MATERIAL CON MAQUINARIA TRACTOR ORUGA

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-06-2019

Actividades:

PROGRESIVA KM 38 +000 AL KM 45 +000

CDescripcion_____:

RIEGO DE AGUA CON CAMIÓN CISTERNA

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 610

CDescripcion _____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 100

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 210

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 210

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 36 + 100

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 33 + 600

CDescripcion_____:
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE LA CANTERA - TALUD N. 04

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 27 + 380

CDescripcion_____:
DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME) - LA MAQUINARIA EXCAVADORA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL TENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 14 + 300

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado:
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
11-06-2019

Actividades:
PROGRESIVA KM 12 + 700

CDescripcion_____:
SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CORTE, ENSANCHAMIENTO DE LA VÍA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL A LOS DME's

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019



Fotos: