

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 112	Fecha Informe: 10-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades ejecutadas y en ejecución del contrato principal y adicionales aprobados como: Mejoramientos de suelos, construcción de muros de contención, construcción de cabezales de alcantarillas, excavaciones, rellenos, encofrados, desencofrados, construcción de sub-drenes, conformación del terraplén, construcción de sub-bases y bases, imprimación asfáltica. También se realizan actividades de mantenimiento vial, como limpieza de obras de drenaje menor y mayor. revisión de recursos de la contratista y de la supervisión.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua realizando actividades del contrato principal y adicionales aprobados donde sus rendimientos han bajado por la presencia de lluvias y por las sobre excavaciones realizadas en el suelo, donde se han encontrado troncos y palos secos y la presencia de agua el cual implica el saneamiento del área y la construcción de espolones para el drenaje de estas aguas subterráneas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresa Consorcio Integración Vial continuar con la entrega de las actividades a realizar en la semana en obra. Participar a la supervisión y el especialista de seguimiento en campo del programa de trabajo semanal.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: conformación de terraplén

CDescripcion_____:
En las progresivas 38+200 a 38+440 se esta conformando el terraplén haciendo uso de una motoniveladora

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Junta de dilatación (demolición)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+946,9 en la entrada y progresiva Km. 39+975 en la salida del puente Pulcachi II se realiza la demolición de la junta de dilatación existente y la colocación de una junta metálica de dilatación nueva y la colocación de refuerzo metálico para la construcción de las losas de aproximación.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Colocación de filtro en área de geotextil

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+460 se esta realizando la colocación de material de filtro (piedras chancadas) dentro del geotextil para la protección de los muros

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Cabezal de concreto construido

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+670 se ha terminado la construcción del cabezal de concreto en el margen izquierdo de la via (salida)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Colocación de junta de dilatación del puente pulcachi II

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 38+930 se esta colocando la nueva junta metálica de dilatación del puente Pulcachi II

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encofrado de emboquillado

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 55+772 se esta realizando el encofrado para la construcción de emboquillado de concreto y piedras.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-06-2019

Actividades: Visita de seguimiento en campo: Liberación del terraplén (Nivelación)

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 62+110 a la 62+500 , la supervisión verifica la nivelación de las secciones a nivel de terraplén (sub-rasante) para su liberación.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-06-2019

Actividades: Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 65+930 se esta realizando la confección del refuerzo metálico para la construcción de muro de concreto armado.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Encamellonado de material

CDescripcion_____:
En la progresiva 69+000 se ha encamellonado el material granular para su extensión y conformación con motoniveladora.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 10-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Toma de densidades

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 69+080 se esta tomando pruebas de porcentaje de compactación del terraplén , utilizando un densímetro nuclear

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 70+780 a 71+000 a se ha realizado la imprimación asfáltica

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Colocación de geotextil y filtro en muros

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 65+175 a 65+250 se ha colocado el geotextil y se esta colocando el material filtro (piedra chancada)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-06-2019